

Aika 30.03.2026, klo 12:00

Paikka Satasairaala, N2 neuvotteluhuone

Käsiteltävät asiat

- § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 10 Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen tilannekatsaus**
- § 11 Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen keittiölaitteiden hankinta**
- § 12 Sote-keskus Rauma -rakennushankkeen tilannekatsaus**
- § 13 Kuumasairaala-rakennushankkeen tilannekatsaus**
- § 14 Rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset rakennustoimikunnan ohjauksessa olevissa rakennushankkeissa**
- § 15 Tiedoksi merkittävät asiat**

Osallistujat

Keijo Kerola, puheenjohtaja
Harri Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja
Susanna Lilja, sihteeri
Irmeli Elomaa
Mikko Kaunisto
Mari Kaunistola
Jami Toivonen
Minna-Maarit Ampio
Heli Arola
Aila Haikkonen
Titta-Maria Koski
Anssi Luoma
Kalevi Mäkipää
Tero Mäkiranta, hyvinvointialuejohtaja
Jari Syystö
Kristiina Tynjälä
Heidi Viljanen

§ 8**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Ehdotus**

Esittelijä: Jari Syystö

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

§ 9**Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Kaunistola ja Jami Toivonen.

§ 10**Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen tilannekatsaus**

SATAHADno-2024-1879

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö käy läpi Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen tilanteen.

Uudisrakennukselle on myönnetty rakennuslupa 13.11.2025.

Aluehallitus on päättänyt 24.2.2026 kokouksessaan rakennus-, sähkö-, ilmanvaihto-, putki-, automaatio- ja kylmäurakoitsijat. Urakoiden yhteenlaskettu summa on 8,777 milj€. Urakoitsijoiden kesken on pidetty aloituskokous 20.3.2026.

Keittiölaiteurakat on jaettu 4 osa-alueeseen, josta rakennustoimikunta tekee päätöksen 30.3.2026 kokouksessa.

Työmaatoiminta alkaa maanrakennustoilla huhtikuun alussa.

Rakennuksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2027.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

§ 11**Keskitetty ruokahuolto -rakennushankkeen keittiölaitteiden hankinta**

SATAHADno-2026-3024

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Hankinnan kohteena on Satakunnan hyvinvointialueen rakennuttaman keskitetty tuotantokeittiön (uudisrakennus) keittiölaitteet seuraavasti:

ryhmä 1. Laitteet ja kalusteet

ryhmä 2. Raepesukone

ryhmä 3. Vaununpesukone

ryhmä 4. Pakkauskoneet ja annostelulaitteet.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 21.01.2026. Tarjouspyyntö oli tarjoajien noudettavissa Cloudia – palvelussa (<https://tarjouspalvelu.fi>).

Tarjousten toimittamisen määräaikaan 23.02.2026 klo 12 mennessä saatiin tarjous neljältä (4) tarjoajalta:

- Dieta Oy (0927839-1)
 - o Laitteet ja kalusteet
 - o Raepesukone
 - o Vaununpesukone
 - o Pakkauskoneet ja annostelulaitteet
- Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet (0816444-8)
 - o Laitteet ja kalusteet
 - o Raepesukone
- LinePack Fi (2651917-7)
 - o Pakkauskoneet ja annostelulaitteet
- Metos Oy Ab (0108466-4)
 - o Laitteet ja kalusteet
 - o Raepesukone
 - o Vaununpesukone

Rakennuttajaohaja Jari Syystö esittelee saadut tarjoukset ja vertailutaulukon.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää,

- keskeyttää kilpailutuksen Ryhmä 1. Laitteet ja kalusteet osalta ja kilpailuttaa ryhmän uudelleen, koska yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta ei saatu.
- valita toimittajat kokouksessa esittelyn perusteella.
- valtuuttaa rakennuttajajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa.
- tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Tarjouksen tehneet hankintapalveluiden kautta, rakennuttajainsinööri Ari-Pekka Laine

§ 12**Sote-keskus Rauma -rakennushankkeen tilannekatsaus**

SATAHADno-2024-2232

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö käy läpi SOTE-keskus Rauma -rakennushankkeen tilanteen.

Erikoissuunnittelijat on valittu, ja heidän kanssaan pidettiin aloituskokous Raumalla 12.3.2026. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen lähtötiedot ja suunnitteluperiaatteet sekä sovittiin yhteinen suunnitteluajataulu.

Vainajapalvelun väistötilojen muutostyöt ovat käynnissä.

B-osan saneeraukseen ja D-rakennuksen purkuun liittyen valmistellaan parhaillaan suunnittelu- ja muutostöitä, jotka koskevat muun muassa väistötiloja sekä sähkö- ja yleiskaapelointeja.

Laboratorion uusien, B0-kerrokseen saneerattavien tilojen suunnitelmat ovat valmistuneet, ja urakka kilpailutetaan erillisenä kokonaisuutena.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

§ 13**Kuumasairaala-rakennushankkeen tilannekatsaus**

SATAHADno-2024-574

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Syystö, jari.syysto@sata.fi

Rakennuttajajohtaja Jari Syystö käy läpi Kuumasairaala -rakennushankkeen tilanteen.

Kuumasairaalan projektinjohtourakan tavoite- ja kattohintaisen urakan osallistumispyyntö on julkaistu Hilmassa 24.2.2026. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika on 26.3.2026.

Rakennustoimikunta käsittelee saadut osallistumishakemukset ja tekee valintapäätöksen neljästä valittavasta rakennusyrityksestä varsinaiseen neuvottelu- ja tarjousvaiheeseen. Lopulliset tarjoukset saadaan 12.6.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

§ 14**Rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset rakennustoimikunnan ohjauksessa olevissa rakennushankkeissa**

Rakennuttajajohtajan päätökset ajalla 11.2.2026 - 23.3.2026:

- 4/2026 Ammattikeittiösuunnittelun hankinta, Design Lime Oy:ltä, kattohintaan 8 850 € (alv 0 %)

Teknisen johtajan päätökset ajalla 11.2.2026 - 23.3.2026:

- 41/2026 Oikaisupäätös, koskien päätöstä SATAHADno-2026-900 Rauman sote-keskuksen vainajakylmiöiden hankinta

- 43/2026 Kuumasairaala- ja Rauman sote-keskus -rakennushankkeisiin liittyvien taidehankintojen koordinointi - hankinnan keskeyttäminen

Ehdotus

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- merkitä tiedoksi rakennuttajajohtajan ja teknisen johtajan päätökset em. ajalla.

§ 15**Tiedoksi merkittävät asiat****Ehdotus**

Esittelijä: Jari Syystö

Rakennustoimikunta päättää

- seuraavan kokouksen ajankohdan kokouksessa.